

Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж", млн. рублей с НДС за 4 квартал 2017 г.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (2017 г.)										Освоено (закрыты актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок процедур	
	ВСЕГО		18,0	22,3			16,7	0,2	0,8	6,4	0,5	15,7	22,3	15,7	22,3	15,7	0	4,3	23,9			
1	Техническое перевооружение и реконструкция		18,0	22,3			16,7	0,2	0,8	6,4	0,5	15,7	22,3	15,7	22,3	15,7	0	4,3	23,9			
	<i>Справочно:</i>																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж", млн. руб
за 4 квартал 2017 г.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2017 г.]						Причины отклонений
		всего		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
		план *	факт **	факт	факт	факт	факт	
1	Собственные средства	15,3	18,9	3,5	4,1	3,7	7,6	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:		4,1				4,1	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе							
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора							
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)							
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации							
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей							
1.1.4.	Прочая прибыль							
1.2.	Амортизация	15,3	14,8	3,5	4,1	3,7	3,5	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе							
1.2.2.	Прочая амортизация							
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет							
1.3.	Возврат НДС							
1.4.	Прочие собственные средства							
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии							
1.5.	Остаток собственных средств на начало года							
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:							
2.1.	Кредиты							
2.2.	Облигационные займы							
2.3.	Займы организаций							
2.4.	Бюджетное финансирование							
2.5.	Средства внешних инвесторов							
2.6.	Использование лизинга							
2.7.	Прочие привлеченные средства							
	ВСЕГО источников финансирования	15,3	18,9	3,5	4,1	3,7	7,6	
	для ОГК/ТГК, в том числе							
	ДПМ							
	вне ДПМ							

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.