

Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж", млн. рублей с НДС за 4 квартал 2019 г.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2019 г.]										Освоено (закрыты актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок								
	ВСЕГО		19,2	18,70	0,3	0,3	7,9	0	11,0	0,12		18,25	18,70	18,25	18,70	18,25						
1	Техническое перевооружение и реконструкция		19,2	18,70	0,3	0,3	7,9	0	11,0	0,12		18,25	18,70	18,25	18,70	18,25						
1.1	Оргтехника, средства связи		11,0	16,60	0,0	0,0	0	0	11,0	0,07		16,5	16,60	16,50	16,60	16,50						
1.2	Система кондиционирования (охлаждения) помещений серверной в административном здании ПАО "ТНС энерго Воронеж"		7,1	1,00	0,3	0,3	6,8	0	0	0,00		0,7	1,00	0,70	1,00	0,70						
1.3	Кондиционеры		0,7	0,70	0,0	0,0	0,7	0	0	0,05		0,65	0,70	0,65	0,70	0,65						
1.4	Установка системы видеонаблюдения на абонентских участках		0,4	0,40	0,0	0,0	0,4	0	0	0,00		0,4	0,40	0,40	0,40	0,40						
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

* В ценах отчетного года

** План согласно утвержденной инвестиционной программе

*** Накопленным итогом за год

Первый заместитель генерального директора

С.И. Гресь

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж", млн. рублей
за 4 квартал 2019 г.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2019 г.]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	19,2	18,7	4,8	0,3	4,8	0	4,8	0,12	4,8	18,3	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:											
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	16	15,6	4	0,2	4	0	4	0,12	4	15,3	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	3,2	3,1	0,8	0,1	0,8	0	0,8	0	0,8	3	
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	19,2	18,7	4,8	0,3	4,8	0	4,8	0,12	4,8	18,3	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** Накопленным итогом за год

Первый заместитель генерального директора

С.И. Гресь