


Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж", млн. рублей с НДС за 4 квартал 2018 г.

| № № | Наименование объекта   | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2018 г.] |          |       |      |        |      |         |      |        |      | Освоено (закрыты актами выполненных работ), млн. рублей |                     | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |                     | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |   |   |  | Причины отклонений |
|-----|--|------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|--------|------|---------|------|--------|------|---|---------------------|--|---------------------|--|----------------|---|---|--|--------------------|
|     |  |                                    | всего                          |          | I кв. |      | II кв. |      | III кв. |      | IV кв. |      | всего   | за отчетный квартал | всего  | за отчетный квартал |  | млн. рублей    | % | в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | в том числе за счет уточнения стоимости по результатам закупок |                    |
|     |  |                                    | план **                        | факт *** | план  | факт | план   | факт | план    | факт | план   | факт |   |                     |  |                     |  |                |   |   |  |                    |
|     | <b>ВСЕГО</b>   |                                    | 19,1                           | 15,8     | 0,0   | 0,0  | 0,9    | 0,9  | 0,9     | 0,9  | 17,3   | 14,0 | 15,8  | 14,0                | 15,8   | 14,2                | 0,0  |                |   |   |  |                    |
| 1   | Техническое перевооружение и реконструкция                                 |                                    | 19,1                           | 15,8     | 0,0   | 0,0  | 0,9    | 0,9  | 0,9     | 0,9  | 17,3   | 14,0 | 15,8  | 14,0                | 15,8   | 14,2                | 0,0  |                |   |   |  |                    |
| 1.1 | Оргтехника, средства связи   |                                    | 17,2                           | 11,0     | 0,0   | 0,0  | 0,9    | 0,9  | 0,2     | 0,2  | 16,1   | 9,9  | 11,0  | 9,9                 | 11,0   | 9,9                 | 0,0  |                |   |   |  |                    |
| 1.2 | Установка охранно-пожарной сигнализации на абонентских участках            |                                    | 0,5                            | 0,4      | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0  | 0,1     | 0,1  | 0,4    | 0,3  | 0,4   | 0,3                 | 0,4  | 0,3                 | 0,0  |                |   |   |  |                    |
| 1.3 | Кондиционеры   |                                    | 0,6                            | 0,6      | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0  | 0,6     | 0,6  | 0      | 0    | 0,6   | 0,0                 | 0,6  | 0,2                 | 0,0  |                |   |   |  |                    |
| 1.4 | Благоустройство территории абонентских участков                            |                                    | 0,8                            | 0,8      | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0  | 0,0     | 0,0  | 0,8    | 0,8  | 0,8   | 0,8                 | 0,8  | 0,8                 | 0,0  |                |   |   |  |                    |
| 1.5 | Приобретение помещений с целью размещения центров по обслуживанию клиентов |                                    | 0                              | 3,0      | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0  | 0,0     | 0    | 3,0    | 3,0  | 3,0   | 3,0                 | 3,0  | 3,0                 | 0,0  |                |   |   |  |                    |
|     | <i>Справочно:</i>  |                                    |                                |          |       |      |        |      |         |      |        |      |   |                     |  |                     |  |                |   |   |  |                    |
|     | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы                         |                                    |                                |          |       |      |        |      |         |      |        |      |   |                     |  |                     |  |                |   |   |  |                    |

\* В ценах отчетного года.  
\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.  
\*\*\* Накопленным итогом за год.

Первый заместитель генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж»



С.И. Гресь

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж", млн. рублей  
за 4 квартал 2018 г.**

| № №      | Источник финансирования  | Объем финансирования (2018 г.) |             |       |      |        |            |         |            |        |           | Причины отклонений |
|----------|--|--------------------------------|-------------|-------|------|--------|------------|---------|------------|--------|-----------|--------------------|
|          |  | всего                          |             | I кв. |      | II кв. |            | III кв. |            | IV кв. |           |                    |
|          |  | план *                         | факт **     | план  | факт | план   | факт       | план    | факт       | план   | факт      |                    |
| 1        | Собственные средства   | 19,1                           | 15,8        |       |      |        | 0,9        |         | 0,9        |        | 14        |                    |
| 1.1.     | Прибыль, направляемая на инвестиции:                                   |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
| 1.1.1.   | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе                            |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
| 1.1.2.   | в т.ч. прибыль со свободного сектора                                   |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
| 1.1.3.   | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации                     |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей                  |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
| 1.1.4.   | Прочая прибыль   |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
| 1.2.     | Амортизация  | 16,2                           | 13,4        |       |      |        | 0,8        |         | 0,8        |        | 11,8      |                    |
| 1.2.1.   | Амортизация, учтенная в тарифе   |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
| 1.2.2.   | Прочая амортизация   |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
| 1.2.3.   | Недоиспользованная амортизация прошлых лет                             |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
| 1.3.     | Возврат НДС  | 2,9                            | 2,4         |       |      |        | 0,1        |         | 0,1        |        | 2,2       |                    |
| 1.4.     | Прочие собственные средства  |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
| 1.4.1.   | в т.ч. средства допэмиссии   |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
| 1.5.     | Остаток собственных средств на начало года                             |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
| 2.       | Привлеченные средства, в т.ч.:   |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
| 2.1.     | Кредиты  |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
| 2.2.     | Облигационные займы  |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
| 2.3.     | Займы организаций  |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
| 2.4.     | Бюджетное финансирование   |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
| 2.5.     | Средства внешних инвесторов  |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
| 2.6.     | Использование лизинга  |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
| 2.7.     | Прочие привлеченные средства   |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
|          | <b>ВСЕГО источников финансирования</b>                                 | <b>19,1</b>                    | <b>15,8</b> |       |      |        | <b>0,9</b> |         | <b>0,9</b> |        | <b>14</b> |                    |
|          | для ОГК/ТЭК, в том числе   |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
|          | ДПМ  |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |
|          | вне ДПМ  |                                |             |       |      |        |            |         |            |        |           |                    |

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Первый заместитель генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж»

С.И. Гресь

Утверждено ПАО "ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ", Гресь Сергей Иванович, Первый заместитель генерального директора  
14.02.2019 17:17 (MSK), Сертификат № E28C26EF94084D81E7119BCB7C72AF96